

# 固原市

## 原州区发展和改革局文件

原发改项目〔2024〕52号

### 关于对原州区张易镇道路安全综合治理 2024年以工代赈项目县级验收通报

原州区张易镇人民政府：

你单位报来《关于申请对原州区张易镇道路安全综合治理2024年以工代赈项目进行验收的报告》（张政发〔2024〕89号）已收悉，依据《关于印发〈原州区政府投资项目管理办法（试行）〉的通知》（原政规发〔2022〕2号）、《自治区发展改革委关于提前下达2024年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》（宁发改地区〔2023〕792号）、《关于原州区张易镇道路安全综合治理2024年以工代赈项目初步设计的批复》（原审批发〔2023〕318号）精神，由我局牵头，会同张易镇及相关行业专家于2024

年10月29日对该项目进行了县级验收。

### 一、项目下达的建设内容、地点及资金情况

该项工程对张易镇闫关村、大店村等15个村的村组道路进行安全综合治理，主要内容有：改建村组道路4条，共计4.48公里，并根据实际需要配套排水边沟、管涵及防撞土坎等设施。具体工程量如下：改建村组混凝土硬化路4.48公里。新建混凝土边沟400米，防撞土坎5600米，路肩挡墙40米。

批复概算总投资530万元，资金来源为：中央财政以工代赈资金400万元（其中劳务报酬发放140万元，占中央财政资金的35%），地方其他资金130万元。建设期限为2024年-2025年。

### 二、项目组织实施部门

项目建设单位为原州区张易镇人民政府

### 三、项目实施部门自验完成情况

项目实施单位高度重视，成立了项目建设领导小组，安排专人负责严格按照“四制”原则，即项目法人负责制、招投标制、合同制、监理制。项目完成后，组织人员完成了自查验收，财政部门完成了结算审计，保证了工程建设质量。自验完成情况如下：

混凝土道路：1号路1767.4米，2号路656.8米，4号路31米，5号路76米，6号路1508米；沥青路：3号路1014.6米。修建防撞土坎5672.9米，撒播草籽15677.26平方米。挡土墙32.5米，高4.3米。宽0.9米。排水渠29.7米。

工程质量为合格。

项目实际完成投资 505.13935 万元，到位资金 402 万元，实际支付资金 401.7 万元。

#### 四、县级验收情况

2024 年 10 月 29 日，由我局牵头，会同张易镇及相关行业专家对该项目进行了县级验收。验收组首先听取了项目实施部门对项目执行、资金使用及自验情况汇报。对项目管理、资金使用、自验资料及项目执行情况内业资料进行了查看；外业按工程量、建设地点、质量、数量、效益等进行了实地查看，现场对照批复和自验内容进行现场抽查。经抽查与自验结果基本相符。

#### 五、资金拨付与管理

项目实施单位对原州区张易镇道路安全综合治理 2024 年以工代赈项目专项资金实行了专帐核算、专款专用、严格管理，没有截留、挪用和作为其他项目地方配套资金的行为，也没有违反专项资金使用规定。实际完成投资 505.13935 万元，到位资金 472.47 万元，实际支付资金 401.7 万元。

项目已由原州区财政局（原财(决审)字〔2024〕57号）文件完成项目竣工财务决算审查报告。

#### 六、劳务报酬发放

项目实施单位能够执行以工代赈相关政策要求，完成了批复下达的务工内容，吸纳当地务工群众 230 人，发放劳务报酬 1400190 元。

#### 七、验收结论

经实地验收和查阅相关内业资料，项目建设内容基本完成，县级验收合格。

## 八、存在问题及建议

1. 项目建设单位对各级检查验收当场提出的问题全面及时整改到位。项目缺口资金尽快对接有关部门落实，及时兑付。

2. 进一步强化项目程序化管理，加强财务和内业资料的管理，特别要注重项目建设过程资料的收集与整理装订（包括勘测设计、审批、招投标、监理、施工、审计、验收、公示、劳务报酬等文字资料和建设前中后的图片影像资料），移交归档永久保存。

3. 项目建设单位对形成的固定资产及时登记移交，明确后期管护主体；加强项目管理和后期维护，确保项目效益的正确发挥。

附件：工程项目竣工（县级）验收单

固原市原州区发展和改革委员会

2024年11月7日

---

原州区发改局综合办公室

2024年11月7日印发



# 项目竣工（县级）验收单

项目名称	原州区张易镇道路安全综合治理 2024年以工代赈项目	项目批复时间	2023年11月24日
项目下达、批复文件及文号	《关于原州区张易镇道路安全综合治理2024年以工代赈项目初步设计的批复》（原审批发〔2023〕318号）		
项目批复建设规模、内容及地点	<p>该项工程对张易镇闫关村、大店村等15个村的村组道路进行安全综合治理,主要内容有:改建村组道路4条,共计4.48公里,并根据实际需要配套排水边沟、管涵及防撞土坎等设施。具体工程量如下:</p> <p>改建村组混凝土硬化路4.48公里。新建混凝土边沟400米,防撞土坎5600米,路肩挡墙40米。</p>		
项目批复投资及资金来源(万元)	<p>批复总投资为530万元,项目工程概算总投资530万元。资金来源:中央财政衔接资金400万元,地方配套资金130万元。原财〔农〕指标(2024)108号。</p>		
开工时间	2024年3月16日	竣工时间	2024年5月30日
验收情况	<p>完成情况: 1.混凝土道路: 1号路 177.9米, 2号路 656.8米, 4号路 31米, 5号路 76米, 6号路 150.8米。 2.沥青路: 3号路 1014.6m。 3.修建防撞土坎 5672.9m。 4.排水渠 29.7m。 5.挡土墙 长 32.5m, 高 4.3m, 宽 0.9m。 6.播油草籽 15677.26m<sup>2</sup>。 7.劳务报酬发放 400190元, 达到批复不低于140万元要求, 用工 2230人。</p>		
实际完成投资	505.13935 万元	审计情况	已审记
验收时间	2024年10月29日		
验收意见:	<p>通过内、外业抽查,验收通过。</p>		<p>验收组长(签字):</p> <p style="text-align: right;">张印乙</p>
专家(签字):	<p>沈春刚、陈义明 于露</p>		<p>验收副组长(签字):</p> <p style="text-align: right;">徐鹏</p>

验收组成员签字

姓名	工作单位	职务 (职称)	签字
张永芳	原州区发改局		张永芳
孙明升	张易镇政府	主任	孙明升
寇薰	原州区发改局		寇薰
明志刚	西吉公路养护中心	高工	明志刚
陈文明	原州区公路管理局	高工	陈文明
于露	原州区住房和城乡建设交通局	高工	于露
杨晓红	张易镇人民政府	经济干事	杨晓红
祝辉	张易镇人民政府	社会事务办主任	祝辉
陈鑫	张易镇人民政府	综合办事	陈鑫
赵璐	张易镇人民政府	财务	赵璐
黄文清	宁夏中瑞项目管理有限公司	总监	黄文清
杨旭	中材盛华工程集团有限公司	项目负责人	杨旭

建设单位:



2016年10月29日 (盖章)

实施单位:

年 月 日 (盖章)

监理单位:



2016年10月29日 (盖章)

施工企业:



2016年10月29日 (盖章)